



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/28-07-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2021

**ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου» τελικής δαπάνης
42.456,60€ με Φ.Π.Α.**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **28^η Ιουλίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: α)Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020. β)Την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».γ)Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 31 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β') Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 4669/19-07-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **4830/23-07-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[7]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **5^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3752/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1στ. του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη απόφασή της, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «**Αποκατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου**» το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου όπου τίθενται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Στάμος Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κος
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.260,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απευθείας Ανάθεση
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 12.600,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 0%
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 07 / 10 / 2019
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 25 / 11 / 2019
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: 25 / 11 / 2019
- ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Δ.Σ: 137 / 25-11-2019
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π: 25 / 11 / 2019
- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ: 137 / 25-11-2019
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 42.456,60 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 12 / 12 / 2019
- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Λάμπρου Ελευθέριος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων υπάλληλος του Δήμου
2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου
3. Στέφας Κων/νος, Γεωπόνος υπάλληλος του Δήμου

αποτελούντες την Επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. 36/2020 Απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Πωγωνίου έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν. 2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων», μεταβήκαμε σήμερα 15/07 / 2021 παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα στον τόπο του έργου.

Λεπτομερής περιγραφή του έργου

Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο, διαπιστώθηκε ότι, οι εργασίες που απαιτούνται για την άρτια, έντεχνη και πλήρη αποκατάστασή προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, είναι οι κάτωθι:

1. Αποξήλωση με ιδιαίτερη προσοχή όλων των υλικών της κατεστραμμένης στέγης για να επαναχρησιμοποιηθούν σε ποσοστό άνω του 50% σε συντηρήσεις άλλων Δημοτικών κτιρίων και αποκομιδή των άχρηστων υλικών.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης σε τμήμα την επιφάνεια της στέγης που έχει καταστραφεί, περίπου 300μ².
3. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης τεγίδας από εμποτισμένη Σουηδική ξυλεία 50X70 ανά 60 εκατοστά.
4. Προμήθεια και τοποθέτηση μέρους των λαμαρινών επικάλυψης που έχουν καταστραφεί, περίπου 170μ². Επανατοποθέτηση των υπόλοιπων λαμαρινών με κατάλληλη βίδα 6,3X140, καπελάκι μεταλλικό και λαστιχάκια πάνω και κάτω από αυτό.
5. Προμήθεια, διαμόρφωση και τοποθέτηση κατάλληλων μεταλλικών ειδικών τεμαχίων υγρομόνωσης και καλαισθησίας από γαλβανισμένη και βαμμένη λαμαρίνα 0,50mm (coiler).
6. Κλείσιμο όλων των οπών που θα προκύψουν από την παλαιά τοποθέτηση των λαμαρινών επικάλυψης με κατάλληλα διαμορφωμένα μεταλλικά καπέλα, μαστίχα και πριτσίνια.
7. Όλες οι στερεώσεις των υλικών μεταξύ τους θα γίνουν με κατάλληλο μήκος βίδας.
8. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου με αντικατάσταση φθαρμένων υλικών ή και συμπλήρωση όπου απαιτείται.

Ποσοτική παραλαβή: η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη:

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β. Την από 12 / 12 / 2019 Τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις

των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς εκτελεσθείσες.

Χρόνος εγγύηση: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει και επειδή το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας η Επιτροπή παραλαμβάνει αυτό στο σύνολο του ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του παραπάνω έργου ο οποίος είναι αρκούντως ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του ΠΔ 305/96

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις)

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλπάκι 15 / 07 / 2021

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Λάμπρου Ελευθέριος

Στάμος Χρήστος

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Πολιτικός Μηχανικός

Τζιμογιάννης Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός

Στέφας Κων/νος

Γεωπόνος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την σχετική νομοθεσία

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Αποκατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου**» αναδόχου της εταιρείας «**ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.** τελικής δαπάνης **42.456,60€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως αυτό υπογράφηκε στις 15-07-21 από την αρμόδια επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

