



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/29-04-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2024

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Δήμου» τελικής δαπάνης 57.593,24€ με Φ.Π.Α..

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **29^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 3260/25-04-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **9^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα κάτωθι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3752/2010 Η Δημοτική Επιτροπή από 01-01-2024 εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη απόφασή της. Τίθεται υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου **«Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Δήμου»** το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. **3171/23-04-24** έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Δήμου
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Στάμος Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κος
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απευθείας Ανάθεση
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 57.600,02 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,00%
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 26 / 10 / 2022
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 16 / 12 / 2022
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: -

- ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Δ.Σ: -
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π: 01 / 12 / 2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ: 298 / 07-12-2022
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 57.593,24 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 26 / 01 / 2023
- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ.

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Σιώμος Γεώργιος, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρόεδρος της επιτροπής
 2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου
 3. Κορτσινόγλου Παντελεήμων Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου
- αποτελούντες την Επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. 28/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», μεταβήκαμε σήμερα / / 2024 παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα στον τόπο του έργου

Λεπτομερής περιγραφή του έργου

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου οικ. 462/02-8-2022 (ορθή επανάληψη) εγγράφου του Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου και αφορά την Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών των ΤΚ. Δελβινακίου, Βήσσανης και Κάτω Ραβενίων.

Οι εργασίες που κατασκευάστηκαν είναι:

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ

Οι εργασίες που προτείνονται να πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της "Λούτσας" στο Δελβινάκι είναι οι παρακάτω.

- Άντληση του υπάρχοντος νερού.
- Υδροβολή για τον καθαρισμό του υφιστάμενου σκυροδέματος και για την απομάκρυνση σαθρών τμημάτων.
- Ξυλότυπος περιμετρικά.
- Δομικό πλέγμα T131 στην προσαρμογή των δύο υφιστάμενων τμημάτων σκυροδέτησης.
- Νέα σκυροδέτηση πάχους 10cm ολόκληρης της επιφάνειας με σκυρόδεμα C25/30 με ίνες πολυπροπυλενίου 2,5kg/m³ και προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας.
- Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 2 συστατικών.

ΒΗΣΣΑΝΗ

Οι εργασίες που προτείνονται να πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της ομβροδεξαμενής στην Βήσσανη είναι οι παρακάτω.

- Εκκένωση του υπάρχοντος νερού.
- Υδροβολή για τον καθαρισμό του υφιστάμενου σκυροδέματος και για την απομάκρυνση σαθρών τμημάτων.
- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.
- Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 2 συστατικών

ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ

Οι εργασίες που προτείνονται να πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της ομβροδεξαμενής στα Κάτω Ραβένια είναι οι παρακάτω.

- Εκκένωση του υπάρχοντος νερού.
- Υδροβολή για τον καθαρισμό του υφιστάμενου σκυροδέματος και για την απομάκρυνση σαθρών τμημάτων.
- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.
- Σενάζ υπο κλίση στην στέψη των τοιχίων.

- Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 2 συστατικών.
- Λαμαρίνα στην στέψη των τοιχίων

Ποσοτική παραλαβή: η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη:

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β. Την από 26 / 01 / 2023 Τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς εκτελεσθείσες.

Χρόνος εγγύηση: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει και επειδή το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας η Επιτροπή παραλαβής αυτό στο σύνολο του ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.170, παρ.2 του Ν.4412/2016 και ο οποίος είναι αρκούτως ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του Π.Δ.305/96.

Μητρώο Έργου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μητρώο του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.136, παρ.2 του Ν.4070/2012 και το οποίο είναι αρκούτως ενημερωμένο, όπως προβλέπει το άρ.3, παρ.7 του Π.Δ.305/9.

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις)

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλπάκι 23/4/ 2024

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
	Σιώμος Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός	Στάμος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός
	Τζιμογιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Κορτσινόγλου Παντελεήμων Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός	

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Το λόγο πήρε το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γκόγκος Χρήστος , ο οποίος δίνει αρνητική ψήφο για το εν λόγω θέμα.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρωτόκολλο παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφών κ. Γκόγκος Χρήστος)

Την έγκριση του **Πρωτόκολλου Παραλαβής** του έργου «**Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Δήμου**» αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ** » τελικής δαπάνης **57.593,24€ (με Φ.Π.Α. 24%)** όπως αυτό υπογράφηκε στις 23-04-24 από την αρμόδια επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2024.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ