

Ιωάννινα /08/2011



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Τ.Κ. 45444

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ **ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ**

ΤΗΛ. 26533-60104

ΦΑΞ 26533-60103

Αρ. Πρωτ. 30155

**ΠΡΟΣ** ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

44004 ΔΟΛΙΑΝΑ

**ΚΟΙΝ.** ΤΥΔΚ

**ΘΕΜΑ** « ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΤΟΥ **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΧΕΤ. Η από 30155 – 1/7/2011 αίτηση του αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του στο θέμα έργου μέχρι την 30/08/2011.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη

1. Την παραπάνω αίτηση
2. Το Π.Δ. 609/ 85 άρθρο 36 παρ. 8, το ΝΔ 1418/84 άρθρο 5 παρ. 4 και το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας όπου ορίζονται εκατόν είκοσι (120) ημέρες για την περαίωση των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης εργασιών είναι η 04/10/2010 και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι 4/2/2010.
4. Το γεγονός ότι δόθηκε παράταση έως τις 14/7/2011 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 48/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου
5. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90,00 % του συνόλου των εργασιών ήτοι :

**ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ**

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την 30/08/2011 επειδή η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται στους παρακάτω βάσιμους λόγους: καθυστέρηση σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα και κλείσιμο του έργου

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις εξής υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΚ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΩΛΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ