



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/20-07-2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2026

**ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» του Δήμου Πωγωνίου τελικής
δαπάνης 166.637,32€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση.**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **20^η Ιουλίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση διαζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 5843/16-07-26**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του Ν.5314/2026 για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους και δεν προσήλθε κανένας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4], ήτοι:**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝΤΙΤΛΟΣ			ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **12^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η εισήγηση είχε σταλεί με email στα μέλη της Δ.Ε. και είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.5314/26 η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη απόφασή της. Τίθεται υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου **«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»** το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. 5686/09-07-2026 έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (πρώην Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ)

- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ευμορφία Σίδερη – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περικλής Βούρδας - ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 229.679,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)
- ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΡΘΡΟ 27, Ν.4412/2016) μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 173.525,28€ (με Φ.Π.Α. 24%)
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: Είκοσι τέσσερα και σαράντα πέντε τοις εκατό (24,45%)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 11-11-2022
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 15-01-2025
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: 31-10-2023, 30-3-2024, 31-7-2024, 30-9-2024, 15-12-2024, 15-01-2024
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.: 162/2023, 243/2023, 67/2024, 128/2024, 157/2024, 194/2024
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π.Ε.: 1ος Α.Π.Ε. – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. / 06-12-2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε.: 04/2025
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ): 166.637,32€ (ΜΕ Φ.Π.Α. & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 10-02-2025
- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός - υπάλληλος Π.Η. ως Πρόεδρος Επιτροπής
 2. Χρήστος Στάμος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός – υπάλληλος του Δήμου Πωγωνίου
 3. Παντελεήμων Κορτσινόγλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ – υπάλληλος του Δήμου Πωγωνίου
- αποτελούντες την Επιτροπή Παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 143/2025 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από Αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, μεταβήκαμε σήμερα ημέρα Πέμπτη, 09/07/2026 και παρουσία του αναδόχου και των επιβλεπόντων στον τόπο του έργου.

Λεπτομερής περιγραφή του έργου

Αναλυτικότερα οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι οι εξής:

Α. Υφιστάμενη κατάσταση

Θέση – περιγραφή οικοπέδου

Βρίσκεται εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Κεφαλοβρύσου σε οικόπεδο εμβαδού $E=7.384,04$ τ.μ.

Περιγραφή κηρίου του προς εκτέλεση έργου

Πρόκειται για κτήριο αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητους ισόγειους χώρους, τον κυρίως χώρο εμβαδού 325,00 τ.μ. που λειτουργεί ως Πνευματικό Κέντρο και ανεγέρθη με την υπ' αριθμ. 600/1986 Οικοδομική Άδεια, και την υπάρχουσα επέκταση αυτού εμβαδού 34,75τ.μ. η οποία δεν προβλεπόταν στην αρχική άδεια και για τον λόγο αυτό έγινε η υπαγωγή της στον Ν.4495/2017 για την ρύθμιση αυθαιρεσιών με την Α/Α 12533273 Δήλωση.

ΙΣΟΓΕΙΟ προς κατεδάφιση

Πρόκειται για επέκταση του Πνευματικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από αποθήκη, χώρο τοποθέτησης λέβητα και δεξαμενής και δύο (2) χώρους τουαλετών, που επικοινωνούν με τον αύλειο χώρο με κλίμακες.

Το κατεδαφιστέο κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητα από το όμορο κτίσμα και είναι κατασκευασμένο ως κάτωθι:

- ✓ Θεμελίωση: Λιθοδομή.
- ✓ Φέρουσα κατασκευή: Οπτοπλινθοδομή με δάπεδο από σκυρόδεμα C20/25.
- ✓ Εξωτερικοί τοίχοι: Μπατική πλινθοδομή.
- ✓ Εσωτερικοί τοίχοι: Δρομική πλινθοδομή.
- ✓ Επικάλυψη οικοδομής: Στέγη ξύλινη εδραζόμενη στους περιμετρικούς τοίχους με επικάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια.
- ✓ Φέρουσα κατασκευή δαπέδων: Οπλισμένο Σκυρόδεμα C16/20.
- ✓ Επίστρωση δαπέδων: Πλακίδια πορσελάνης αντισιδητικού τύπου.
- ✓ Κουφώματα εξωτερικά: Ξύλινα φυσικού χρώματος με υαλοπίνακες.
- ✓ Κουφώματα εσωτερικά: Πόρτες πρεσσαριστές.
- ✓ Επίστρωση ποδιών: Μάρμαρα περιοχής.

- ✓ Χρωματισμοί: Ακρυλικοί πλαστικοί χρώματος ώχρας, γκρι.
- ✓ Θερμομόνωση: Δεν υπάρχει
- ✓ Ύδρευση: Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες $\frac{3}{4}$ Ιντσών και εγκατάσταση κρύου – θερμού ύδατος.
- ✓ Αποχέτευση: Με πλαστικούς σωλήνες Φ120 στο νέο βόθρο και στα WC πλαστικά σιφώνια.
- ✓ Ηλεκτρική εγκατάσταση: Απλή ηλεκτρική, φωτιστικά σώματα φθορισμού, φωτισμός ασφαλείας, στεγανά, καλώδια ΝΥΜ διαφόρων διατομών, πίνακες μεταλλικοί, διακόπτες.
- ✓ Θέρμανση: Δεν υπάρχει

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι η πλήρης κατεδάφιση της επέκτασης αρχικά με την απομάκρυνση του λέβητα και της δεξαμενής καθώς και των λοιπών αντικειμένων που βρίσκονται εντός της αποθήκης. Με μεγάλη προσοχή θα γίνει η κατεδάφιση του φέροντα οργανισμού στην κοινή περιοχή των δυο κτηρίων ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία του. Θα ακολουθήσει η γενική μηχανική κατεδάφιση του εναπομείναντα όγκου του κτίσματος με συνεχή και παράλληλη διαβροχή των δομικών στοιχείων ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η δημιουργία κονιορτού που θα έβλαπτε την παρακείμενη κατασκευή. Επιτρέπεται η κίνηση και η λειτουργία μικρών τροχοφόρων μηχανικών μέσων τύπου Bobcat ή μικρών ερπυστριοφόρων οχημάτων τα οποία προσαρμόζονται στελέχη υδραυλικών και κρουστικών σφυρών μέσης ισχύος, υδραυλικών σιαγόνων και ψαλιδιών κ.λ.π, και η χρήση μικρών τροχοφόρων τσαπών και φορτωτών για τη μετακίνηση και συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεων.

Τα υλικά θα καθαιρεθούν με προσοχή με εργαλεία χειρός και μηχανήματα και τα παραγόμενα ΑΕΚΚ (Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων) θα μεταφερθούν, βάση του ΣΔΑ (Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) και της σύμβασης με τον ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης), σε προκαθορισμένο χώρο που υφίσταται εντός της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103/23-08/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β/2010) και την υπ' αρ. πρωτ. οικ.4834/25-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΨ0-Ξ90) Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Για την κατεδάφιση έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 366580/24-02-2022 προέγκριση άδειας κατεδάφισης και εν συνέχεια η υπ' αρ. 371817/08-03-2022 άδεια κατεδάφισης.

Β. Προτεινόμενες νέες εργασίες

ΙΣΟΓΕΙΟ προς ανακαίνιση

Πρόκειται για το χώρο στέγασης του Πνευματικού Κέντρου.

E= 325,00τ.μ. Μέγιστο ύψος H=6,30μ., Όγκος V= 2389,66κ.μ.

ΙΣΟΓΕΙΟ προς ανέγερση

Κατασκευή νέου κτιρίου - επέκταση του Πνευματικού Κέντρου (σύμφωνα με την υπ' αρ. 385/2010 οικοδομική άδεια και τα υφιστάμενα σχέδια)

Στη θέση του τμήματος που θα καθαιρεθεί, θα κατασκευασθεί η επέκταση του Πνευματικού Κέντρου. Πρόκειται για επέκταση του υπάρχοντος σε δύο ανισόπεδα τμήματα, με κατασκευή αίθουσας γραφείου, αποθήκης - νέου λεβητοστασίου και χώρων τουαλετών: δύο (2) χώροι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και ένας (1) χώρος για ΑΜΕΑ. Ο ένας (1) χώρος τουαλετών και η αποθήκη - λεβητοστάσιο επικοινωνεί με τον αύλειο χώρο και ο άλλος χώρος τουαλετών, όπως και αυτός για ΑΜΕΑ, επικοινωνεί με τον εσωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου. Επίσης, ο κύριος χώρος (γραφείο) επικοινωνεί με τον αύλειο χώρο με κλίμακα. Θα κατασκευασθούν δύο (2) ανοίγματα - νέες πόρτες που θα επικοινωνούν με τον εσωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου.

Επίσης, δημιουργείται ημιυπαίθριος χώρος στην κύρια πλευρά διαστάσεων $1,30 \times 5,75 = 7,48\mu^2$ που επικοινωνεί με τον αύλειο χώρο με κλίμακα. Η στέγη θα είναι δίρριχτη ισοκλινής.

Επιπλέον των εργασιών της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν και εργασίες ανακαίνισης στο υπάρχον κτίριο και πιο συγκεκριμένα χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί σε όλο το κτίριο, καθώς και αντικατάσταση των υπαρχόντων ξύλινων κουφωμάτων με αλουμινίου.

Υφίσταται δίκτυο ύδρευσης από τον κεντρικό αγωγό που υδρεύει το υπάρχον κτήριο και το οποίο θα επεκταθεί στη νέα προσθήκη. Δεν απαιτείται νέα αποχέτευση - αποστράγγιση μιας και λόγω κλίσης του εδάφους τα όμβρια ύδατα ρέουν προς το υφιστάμενο ρέμα.

Στον αποθηκευτικό χώρο θα εγκατασταθεί νέο σύστημα θέρμανσης που θα καλύπτει όλο τον χώρο, δηλαδή υφιστάμενο κτίριο καθώς και την επέκταση. Επίσης θα εγκατασταθεί ενεργητική πυροπροστασία που θα καλύπτει το υφιστάμενο κτήριο αλλά και την επέκταση σύμφωνα με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τέλος θα γίνει επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού με την εγκατάσταση νέου γενικού πίνακα αλλά και νέων σωμάτων φωτισμού.

Τα υλικά εντός των χώρων θα καθαιρεθούν με προσοχή και θα μεταφερθούν σε προκαθορισμένο χώρο που υφίσταται εντός της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Θεμελίωση: Οπλισμένο Σκυρόδεμα C 16/20
2. Φέρουσα κατασκευή: Οπλισμένο Σκυρόδεμα C 20/25
3. Εξωτερικοί τοίχοι: Διπλοί δρομικοί με ενδιάμεση στρώση φελιζόλ
4. Εσωτερικοί τοίχοι: Δρομικοί
5. Επικάλυψη οικοδομής: Στέγη ξύλινη εδραζόμενη στην πλάκα οροφής με επικάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια
6. Φέρουσα κατασκευή δαπέδων: Οπλισμένο Σκυρόδεμα C 16/20
7. Επίστρωση δαπέδων: Πλακίδια πορσελάνης αντιολισθηρού τύπου
8. Κουφώματα εξωτερικά: Αλουμινίου χρώματος κυπαρισσι με διπλούς υαλοπίνακες με διάκενο
9. Κουφώματα εσωτερικά: Πόρτες πρεσσαριστές
10. Επιχρίσματα: Κοινά τριπτά τριών στρώσεων
11. Επίστρωση ποδιών: Μάρμαρα περιοχής
12. Χρωματισμοί: Ακρυλικοί πλαστικοί χρώματος ώχρας, γκρι
13. Θερμομόνωση: Διογκωμένη πολυστερίνη, πάχους 0,05μ.
14. Ύδρευση: Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης με σιδηρογαλβανισμένους σωλήνες $\frac{3}{4}$ ιντσών
Επίσης, εγκατάσταση κρύου – θερμού ύδατος
15. Αποχέτευση: με πλαστικούς σωλήνες Φ120 στο νέο βόθρο και στα WC πλαστικά σιφώνια
16. Ηλεκτρικά: Απλή ηλεκτρική, φωτιστικά σώματα φθορισμού, φωτισμός ασφαλείας, στεγανά, καλώδια ΝΥΜ διαφόρων διατομών, πίνακες μεταλλικοί, διακόπτες
17. Θέρμανση: Καλοριφέρ

Ποσοτική παραλαβή:

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη:

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β. Την από 10-02-2025 Τελική Επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Ποιοτική παραλαβή:

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου, έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς εκτελεσθείσες.

Χρόνος εγγύησης: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει και επειδή το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας η Επιτροπή παραλαμβάνει αυτό στο σύνολο του ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο

Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας: Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του παραπάνω έργου ο οποίος είναι αρκούντως ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του ΠΔ 305/96

Μητρώο Έργου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μητρώο του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.136, παρ.2 του Ν.4070/2012 και το οποίο είναι αρκούντως ενημερωμένο, όπως προβλέπει το άρ.3, παρ.7 του Π.Δ.305/9.

Αιτήματα του αναδόχου:

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις)

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλπάκι 09 / 07/ 2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ελευθέριος Ντούρος
Μηχανολόγος Μηχανικός

1. Ιωάννης Μάμαλης
Πρόεδρος Επιτροπής

Πολιτικός Μηχανικός

2. Χρήστος Στάμος
Πολιτικός Μηχανικός

3. Παντελεήμων Κορτσινόγλου
Πολιτικός Μηχανικός

Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός

Περικλής Βούρδας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρωτόκολλο παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ**» του Δήμου Πωγωνίου, αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «**Ε.ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (πρώην Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ)**», τελικής δαπάνης **166.637,32 € με Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση** όπως αυτό υπογράφηκε στις **09/07/26** από την αρμόδια επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2026.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ