



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/30-09-2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2026

ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ. αρ. 3ου/16-09-26 πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου" .

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **30^η Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 7923/25-09-26** , η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό ,σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του Ν.5314/2026 για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5314/26 όπως ισχύουν σήμερα ,διότι αφορούσαν την Κοινότητα τους και δεν προσήλθε κανένας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, **ήτοι:**

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝΤΙΤΛΟΣ		ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **12ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η εισήγηση είχε σταλεί με email στα μέλη της Δ.Ε. και είπε τα εξής: .Με την αρ.67/25 Α.Δ.Ε.(ΑΔΑ: 92ΞΔΩ1Ω-ΤΛΕ)κατακυρώθηκε ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου», στην επιχείρηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . Ακολούθησε η με αρ.πρωτ. 3678/15-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016825868) σχετική σύμβαση. Με την αρ. 5/26(ΑΔΑ : ΡΟΜΜΩ1Ω-ΨΓΤ) Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. οικ. 10068/18-12-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας. Με την αρ. 242/26 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. οικ. 7619/16-09-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Θέτει υπόψη της Δ.Ε. το με αρ. πρωτ. Οικ.7620/16-09-26 - 3^ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Επιτροπή για την εν λόγω προμήθεια ήτοι αναλυτικά:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

Καλπάκι, 16-09-2026
Αρ. Πρωτ.: οικ.7620

3^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

“ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου”

Στο Καλπάκι και στην έδρα του Δήμου Πωγωνίου, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου», όπως συγκροτήθηκε με την 57/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου (ΑΔΑ: ΨΒ8ΝΩ1Ω1-ΚΨΥ) αποτελούμενη από:

Τακτικά μέλη:

1. Κορτσινόγλου Παντελεήμων, Υπάλληλος Δήμου - Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός
2. Μουρεχίδης Ιωάννης, Υπάλληλος Δήμου – Π.Ε. Γεωτεχνικών Γεωπόνων
3. Μεντής Θωμάς, Υπάλληλος Δήμου – Δ.Ε. Τεχνικού/Υδραυλικών

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την εκτέλεση των νέων εργασιών της σύμβασης σχετικά με την ανάγκη αναδιάρθρωσης ορισμένων υλικών για την πληρέστερη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου .

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έλεγξε και εξέτασε

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 7481 / 11-09-2026 έγγραφο/αίτημα του Δήμου Πωγωνίου προς τον Ανάδοχο για την τροποποίηση του αντικειμένου της προμήθειας με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του δικτύου ύδρευσης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7538 / 15-09-2026 (από 14/09/2026) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING A.E.», με το οποίο δηλώνει την πλήρη αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και αιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες.

Λόγω της διεύρυνσης του φυσικού αντικείμενου (προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των 2 νέων σταθμών ΤΣΕΠΠ στο Καλπάκι και των 75 ψηφιακών υδρομέτρων στην Πωγωνιανή), απαιτείται ο εύλογος χρόνος για την προσήκουσα εκτέλεση και δοκιμή των νέων υποδομών

Η Επιτροπή αφού εξέτασε αναλυτικά όλα τα παραπάνω δεδομένα και έχοντας επιπλέον υπόψιν της τα εξής:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) και το άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης - Μετάθεση προθεσμίας).
- Την υπ' αριθμ. 1136/12-02-2024 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 24PROC014245010) συνολικού προϋπολογισμού 2.148.565,36 € με ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθμ. 3678/15-05-2025 Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και του Αναδόχου, αρχικής διάρκειας 18 μηνών (λήξη παράδοσης: 14/11/2026, λήξη δοκιμαστικής λειτουργίας: 14/12/2026).
- Την υπ' αριθμ. 57/2025 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
- Την εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση Αποτύπωσης και τον Επικαιροποιημένο Προϋπολογισμό του έργου.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 7481 / 11-09-2026 έγγραφο/αίτημα του Δήμου Πωγωνίου προς τον Ανάδοχο για την τροποποίηση του αντικειμένου της προμήθειας με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του δικτύου ύδρευσης.

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7538 / 15-09-2026 (από 14/09/2026) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Α.Ε.», με το οποίο δηλώνει την πλήρη αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και αιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες

κρίνει το αίτημα του Αναδόχου απόλυτα δικαιολογημένο και εισηγείται τη μετάθεση του **συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες**, ήτοι:

- Συμβατική Προθεσμία Παράδοσης & Εγκατάστασης Εξοπλισμού: Μετάθεση από 14/11/2026 έως την 14/05/2027.

- Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας (1 μήνας): Ολοκλήρωση έως την 14/06/2027.

- Η μετάθεση εγκρίνεται χωρίς την επιβολή προστίμων ή κυρώσεων, καθώς η καθυστέρηση οφείλεται στην τροποποίηση του αντικειμένου προς όφελος των λειτουργικών αναγκών του Δήμου.

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής θα αποσταλεί για έγκριση στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 παρ.4 του Ν.4412/2016.

Το παρόν έγγραφο συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως από τα μέλη της, ένα εκ των οποίων θα αποσταλεί στον ανάδοχο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης.

Ημερομηνία: 16/09/2026

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης

και Παραλαβής

ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ή μη του ανωτέρω πρακτικού.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.5314/26 όπως ισχύουν σήμερα, τον πλήρη φάκελο της εν λόγω προμήθειας και το αρ. οικ.7620/16-09-26 3^ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Εγκρίνει το ανωτέρω με αρ. πρωτ. οικ. 7620/16-09-26 - 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο : **«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου»** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ισχύουν σήμερα **ως έχει** .

Συμπερασματικά **εγκρίνεται** η μετάθεση του **συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες της εν λόγω προμήθειας** , ήτοι:

- Συμβατική Προθεσμία Παράδοσης & Εγκατάστασης Εξοπλισμού: Μετάθεση έως την 14/05/2027.

- Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας (1 μήνας): Ολοκλήρωση έως την 14/06/2027.

- Η μετάθεση εγκρίνεται χωρίς την επιβολή προστίμων ή κυρώσεων, καθώς η καθυστέρηση οφείλεται στην τροποποίηση του αντικειμένου προς όφελος των λειτουργικών αναγκών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **243/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ