

Ιωάννινα 27 /04/2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙ
Τ.Κ. 44004
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ **ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**
ΤΗΛ. 26533-60104

Αρ. Πρωτ. 8945
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
44004 ΔΟΛΙΑΝΑ
ΚΟΙΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ

ΦΑΞ 26533-60103

ΘΕΜΑ « ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΧΕΤ. Η από 11724 – 23/8/2011 αίτηση του αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του στο θέμα έργου μέχρι την 27/06/2012.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη

1. Την παραπάνω αίτηση
2. Το Π.Δ. 609/ 85 άρθρο 36 παρ. 8, το ΝΔ 1418/84 άρθρο 5 παρ. 4 και το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας όπου ορίζονται εκατόν είκοσι (120) ημέρες για την περαίωση των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης εργασιών είναι η 04/10/2010 και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι 4/2/2010.
4. Το γεγονός ότι δόθηκε 1^η παράταση έως τις 14/7/2011 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 48/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου (10083/2817 -22-3-2011 απόφαση έγκρισης αποκ. Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας Δ/νση Διοίκησης).
5. Το γεγονός ότι δόθηκε 2^η παράταση έως τις 30/8/2011 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 192/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου (12264/2-9-2011 απόφαση έγκρισης αποκ. Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας Δ/νση Διοίκησης).
6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90,00 % του συνόλου των εργασιών ήτοι :

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την 27/06/2011 επειδή η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται στους παρακάτω βάσιμους λόγους:
ανάγκη για τροποποίηση της μελέτης,
καθυστέρηση σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα και
κακές καιρικές συνθήκες

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις εξής υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ