



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/07-07-2020, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 125 /2020

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης «Ύδρευση –
Αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου» αναδόχου Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **07^η Ιουλίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α'55/11-03-2020 & η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ) μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **4375/03-07-2020**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1^ο & 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα, διότι αφορούν την Κοινότητά τους.

	ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΒΗΣΣΑΝΗ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική

Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης (2^ο έκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, λόγω της επιτακτικής ανάγκης αποπεράτωσης του έργου. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο έκτακτο θέμα είπε τα εξής:

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 4242/29-06-2020 εισήγηση που αφορά την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Υδρευση-Αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου**» αναδόχου Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε.Δ.Ε.

όπου τίθενται τα εξής:

ΘΕΜΑ: 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Υδρευση-Αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου**» αναδόχου Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε.Δ.Ε.

ΣΧΕΤ.: Το υπ. αριθμ πρωτοκόλλου 3963/13-06-2020 έγγραφο μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...τριακόσιες εξήντα πέντε(365)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου
2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...13-02-2019... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 13-02-2020 και
3. Το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-06-2020,
4. Το γεγονός ότι έχει σταλεί από τις 13-06-2020 στο τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Ηπείρου ο 2^{ος} τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου.
5. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το ...100%... του έργου,

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας μέχρι τις ...31-08-2020... για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου(γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ηπείρου για 2^ο ΑΠΕ- έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου).

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά μόνο το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η παράταση έως 30-06-20 και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 , την αρ. 4242/29-06-2020 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Υδρευση-Αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου**» ανάδοχος του οποίου είναι η «Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έως **31-08-2020**, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου(γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ηπείρου για 2^ο ΑΠΕ- έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ