



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/30-10-2020, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Καλαμά» αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ».

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **30^η Οκτωβρίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α'55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **7254/26-10-2020 (ορθή επανάληψη)**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα και τα **[7]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 6960/19-10-2020 εισήγηση που αφορά την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Βελτίωση**

αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.Ανω Καλαμά» αναδόχου Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε. όπου τίθενται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ 1904/18-7-2017 πρόσκλησης, με Κωδικό: 4.3.4./ΕΥΔΠ_87(1η) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης - Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.4» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. Την υποβολή πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ»**, κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006131852 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 279.200,00 €.
3. Την με αρ. πρωτ 1857/05-07-2018 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑ) 2014-2020 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης - Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Την με αρ. πρωτ 2099/30-07-2018 υλοποίηση ενταγμένων πράξεων στην δράση 4.3.4. «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑ) 2014-2020 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης - Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Την με αρ. πρωτ 2494/21-09-2018 1^{ης} Τροποποίησης απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑ) 2014-2020 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης - Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την με αρ. πρωτ 3195/28-11-2018 προέγκριση διακήρυξης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την υπ' αριθμ. 61/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου περί έγκρισης πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
8. Την με αρ. πρωτ 2690/14-10-2019 έγκριση σχεδίου σύμβασης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ 8868/25-11-2019 υπογραφή σύμβασης.
10. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...εκατόν ογδόντα (210)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου.
11. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η 25-11-2019 και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η 24-06-2020.
12. Την 1^η παράταση του έργου μέχρι την 30/09/2020 για την οποία δόθηκε θετική γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ' αριθμ. 1189/15-06-20 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. 134/2020 (ΑΔΑ: 649ΙΩ1Ω-8ΘΗ) του Δήμου Πωγωνίου.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ 5686/26-08-2020 αίτηση για παράταση έργου του Ανάδοχου.
14. Τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου (εργασίες ανύψωσης φρεατίων που προέκυψαν στο τμήμα του δρόμου της «Λιμπούσδας» - ασφαλτόστρωση - διαγράμμιση).
15. Τον οδηγό προληπτικών ελέγχων των σταδίων υλοποίησης δημόσιων συμβάσεων του Π.Α.Α 2014 – 2020 (Σεπτέμβριος 2018).

Εισηγούμεστε την παράταση προθεσμίας

Α) μέχρι την 20 / 10 / 2020 για την περαίωση του υπολειπόμενου έργου

Β) μέχρι την 30 / 11 / 2020 για το κλείσιμο του φακέλου του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα)

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά όλες τις εργασίες (με αναθεώρηση)

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η εν λόγω παράταση σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 , την αρ. 4242/29-06-2020 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , την αρ. 1189/15-6-20 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου , την αρ.134/20 Α.Ο.Ε. (έγκριση 1^{ης} παράτασης) και τον φάκελο του έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Καλαμά**» ανάδοχος του οποίου είναι η επιχείρηση «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.» έως **20-10-2020** για την περαίωση του υπολειπόμενου έργου και έως **30-11-2020** για το κλείσιμο του φακέλου του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα), σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 229/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ