



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/13-04-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων» αναδόχου Α.ΤΣΩΡΟΣ – Α.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **13^η Απριλίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** - ώρα έναρξης **10.00 π.μ.** & ώρα λήξης **11.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **2253/09-04-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Βασιλικού, Κρυονερίου και Πωγωνιανής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1^ο & 2^ο ,16^ο & 17^ο θέμα αντίστοιχα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητά τους.

	ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ	ΟΧΙ
2	ΦΕΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	ΟΧΙ
3	ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 2145/06-04-2021 εισήγηση που αφορά την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων**» αναδόχου της «**Α.ΤΣΩΡΟΣ – Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε**» όπου τίθενται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων**» αναδόχου .

ΣΧΕΤ.: Η από 06-04-2021 αίτηση του Αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την ...07-07-2021...

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. την παραπάνω αίτηση
2. το αρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...εκατόν πενήντα (150)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου
3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...09-12-2020... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 07-05-2021 και
4. το γεγονός ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις – χαμηλές θερμοκρασίες), καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών
5. το μεγάλο μέγεθος των διατομών σύνθετης ξυλείας που δεν κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο και απαιτούν ειδική παραγγελία

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την **07 / 07 / 2021** για τους παρακάτω βάσιμους λόγους:

- Έναρξη και εκτέλεση του έργου.
- Κλείσιμο φακέλου έργου.

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η παράταση έως 07-07-21 και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 2145/06-04-21 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της **1^{ης}** παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων**» ανάδοχος του οποίου είναι η επιχείρηση «**Α.ΤΣΩΡΟΣ – Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε**» έως την **07-07-2021**, για την έναρξη – εκτέλεση του έργου και το κλείσιμο του φακέλου του, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

