



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/02-09-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου.»

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **02^η Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ. α) Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, β) την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» γ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β' ' 3899)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.») και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 5658/29-08-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΟΧΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Ραβενίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητά του.

	ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΩΝ
1	Γκιόκας Γεώργιος	ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 4391/09-08-2021 εισήγηση που αφορά την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου**

& Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου» αναδόχου **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.** ,
ήτοι:

ΘΕΜΑ: «2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»** αναδόχου .

ΣΧΕΤ.: Η από 06-07-2021 αίτηση του Αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την ...30-11-2021...

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. την παραπάνω αίτηση
2. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...διακόσες σαράντα (240)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου
3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...08-09-2020... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 06-05-2021
4. το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι την 06-08-2021 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 90/2021 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Πωγωνίου
5. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 75% του έργου και
6. το γεγονός ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις την Άνοιξη), καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών, μιας και σε ένα τμήμα του δρόμου περίπου 2 χιλ. παρουσιάστηκαν προβλήματα σταθεροποίησης της σκάφης του οδοστρώματος από συγκράτηση υδάτων, με αποτέλεσμα να πρέπει να περιμένουμε την στράγγιση αυτών και την εκ νέου εξυγίανση αυτής.

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας

Α) μέχρι την 20 / 09 / 2021 για την περαίωση του υπολειπόμενου έργου

Β) μέχρι την 30 / 11 / 2021 για το κλείσιμο του φακέλου του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα)

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά όλες τις εργασίες (με αναθεώρηση)

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 4391/09-08-21 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»** ανάδοχος του οποίου είναι η επιχείρηση **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»** α) έως την **20-09-2021** για την περαίωση του υπολειπόμενου έργου και β) μέχρι την **30-11-2021** για το κλείσιμο του φακέλου του έργου (σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα) σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 236/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ