

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/03-08-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2021**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΟΙΧΟΙ  
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ» αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **3<sup>η</sup> Αυγούστου 2021**, ημέρα **Τρίτη** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: α)Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020. β)Την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».γ)Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 31 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β') Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 4669/19-07-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **4964/30-07-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δελβινακίου και Λάβδανης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα , για τα 1<sup>ο</sup> , 2<sup>ο</sup> θέμα και 3<sup>ο</sup> θέμα αντίστοιχα ,της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

	<b>ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	<b>ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝ</b>
1.	ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ	ΟΧΙ

2. ΚΟΨΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 4899/27-07-2021 εισήγηση που αφορά την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»** αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε. όπου τίθενται τα εξής:

**ΘΕΜΑ:** 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»** αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

**ΣΧΕΤ.:** 1. Η υπ' αριθμ. 179/29-06-2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου  
2. Το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4412/07-07-2021 έγγραφό μας.  
3. Το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4651/16-07-2021 έγγραφό μας.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...διακόσιες σαράντα(240)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου
2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...07-07-2020... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 04-03-2021...
3. το γεγονός ότι δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι ...30-6-2021...
4. το γεγονός ότι δόθηκε 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι ...31-7-2021... και μέχρι ...15-9-2021... για το κλείσιμο του φακέλου του έργου(σχετικό 1)
5. το γεγονός ότι έγιναν προς τον ανάδοχο προφορικές οχλήσεις αλλά και γραπτές για την επίσηυση και ολοκλήρωση των εργασιών (σχετικά 2, 3)
6. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το ...65%... του έργου.

**Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την ...15-09-2021...** προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην έκδοση ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 περί έκπτωσης και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η εν λόγω παράταση σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, την αρ. 4899/27-07-21 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,

### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»** ανάδοχος του οποίου είναι η ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε., **μέχρι 15-09-2021** προκειμένου η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί στην έκδοση ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 περί έκπτωσης και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 216/2021**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.´

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**