



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/15-06-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου, περιοχή Τζουμπάκες» αναδόχου Κωσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε..

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **15^η Ιουνίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **3776/11-06-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[7]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **7^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 3695/08-06-2021

εισήγηση που αφορά την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου, περιοχή Τζουμπάκες»** αναδόχου της εταιρείας « Κωσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.» , όπου τίθενται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου, περιοχή Τζουμπάκες»** αναδόχου Κωσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

ΣΧΕΤ.: Η από 01-04-2021 αίτηση του Αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την 31-07-2021.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. την παραπάνω αίτηση
 2. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...διακόσες δέκα (210)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου
 3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...05-11-2020... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 04-05-2021
 4. την εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου για χορήγηση παράτασης
 5. την προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου
- Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας

μέχρι την 31 / 07 / 2021 για την ολοκλήρωση του έργου και κλείσιμο του φακέλου του έργου (έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα).

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 3695/08-06-21 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου, περιοχή Τζουμπάκες»** ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία «Κωσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», έως **31-07-2021**, για την ολοκλήρωση του έργου και κλείσιμο του φακέλου του έργου (έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα), σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ