



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/19-05-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Δολιανών» στο Δήμο Πωγωνίου αναδόχου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» .

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **19^η Μαΐου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **3090/14-05-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 2135/05-04-21 εισήγηση που αφορά την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Δολιανών» στο Δήμο Πωγωνίου αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΑΤΣΗ και ΣΙΑ Ε.Ε., όπου τίθενται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 59 / 11-04-18 πρόσκληση και με Κωδικό υποδράσης: 19.2.4.1_1/M2998829 της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. Την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Δολιανών», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011055860 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 61.451,61 €.
3. Την με αρ. πρωτ 2399/11-09-2019 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
4. Την με αρ. πρωτ 476/28-02-2020 προέγκριση διακήρυξης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Την υπ' αριθμ. 152/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου περί έγκρισης πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
6. Την με αρ. πρωτ 2502/15-10-2020 έγκριση σχεδίου σύμβασης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ 7493/05-11-2020 υπογραφή σύμβασης.
8. Το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...εκατόν ογδόντα(180)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου.
9. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η 05-11-2020 και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η 04-05-2021.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ 1981/30-03-2021 αίτηση για παράταση έργου του Ανάδοχου.
11. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το ...50%... του έργου και υπολείπεται η σύνταξη και η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου καθώς και η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών που θα περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ.
12. Τον οδηγό προληπτικών ελέγχων των σταδίων υλοποίησης δημόσιων συμβάσεων του Π.Α.Α 2014 – 2020 στα πλαίσια υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19 του CLLD/LEADER, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.

Εισηγούμαστε

την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την....**30-06-2021**..., δεδομένου ότι εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών που θα περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ, καθώς επίσης και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας (Covid -19).

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου (με αναθεώρηση).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, την αρ. 2135/05-04-21 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, την αρ. 1075/12-05-21 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία προεγκρίθηκε η εν λόγω παράταση και τον φάκελο του έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της **1^{ης} παράτασης προθεσμίας** για την περαίωση του έργου **«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Δολιανών»** στο Δήμο Πωγωνίου ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. **μέχρι την 30-06-2021**, δεδομένου ότι εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών που θα

περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ, καθώς επίσης και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας (Covid -19).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 120/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ