



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/21-09-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2021**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις  
Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετή» αναδόχου  
Αρλέτος ΑΤΕΕ .**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **21<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών** ( σχετ. α) Το **άρθρο** 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, β)την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» γ)την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 57069/17-9-2021 (ΦΕΚ Β' ' 4337)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.») και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 6038/17-09-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λάβδανης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητά του.

	<b>ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	<b>ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	Κοφιάς Φίλιππος	ΛΑΒΔΑΝΗΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καψάλης Κωνσταντίνος, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σιούτης Μιχαήλ σύμφωνα με την αρ. **92/19** απόφαση της Ο.Ε. περί «Συγκρότηση σε σώμα της Ο.Ε. , ανάκληση της αρ.89/19 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου για το χρονικό διάστημα έως και 6 Νοεμβρίου 2021» (ΑΔΑ:646ΞΩ1Ω-ΔΩΨ).

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **9<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 5813/08-09-2021 εισήγηση που αφορά την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετή»** αναδόχου εταιρείας **ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ**. όπου τίθενται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετή»** αναδόχου .

ΣΧΕΤ.: Η από 06-09-2021 αίτηση του Αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την ...15-11-2021...

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. την παραπάνω αίτηση
2. το αρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...διακόσες σαράντα (240)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου
3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...18-11-2020... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 16-07-2021
4. το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι την 15-09-2021, σύμφωνα με την 192 / 2021 απόφαση της Ο.Ε.
5. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% του έργου και
6. το γεγονός ότι για να κατασκευαστεί η υδρομάστευση απαιτείται η μείωση των νερών στις πηγές η οποία συμβαίνει μετά τους καλοκαιρινούς μήνες και πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών.

Εισηγούμεστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την **15 / 11 / 2021** για τους παρακάτω βάσιμους λόγους:

- Αποπεράτωση του έργου.
- Κλείσιμο φακέλου έργου.

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η παράταση έως 15-11-21 και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Αντιπροέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 3923/29-06-2021 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετή»** , ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία **«ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ»** έως την **15-11-2021**, , για την αποπεράτωση του έργου και το κλείσιμο του φακέλου του ,σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 246/2021**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**