



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/01-02-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2022

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΟΙΧΟΙ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ» αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **01^η Φεβρουαρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β) το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ) την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/29.01.2022 (ΦΕΚ 290/29.01.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00. και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 455/28-01-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 387/26-01-2022 εισήγηση που αφορά την **6^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»** αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. όπου τίθενται τα εξής:

ΘΕΜΑ: 6^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»
αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

ΣΧΕΤ.: Η από 26 / 01 / 2022 αίτηση της ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...διακόσιες σαράντα(240)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου
2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...07-07-2020... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 04-03-2021...
3. το γεγονός ότι δόθηκε 1^η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι ...30-6-2021...
4. το γεγονός ότι δόθηκε 2^η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι ...31-7-2021... και μέχρι ...15-9-2021... για το κλείσιμο του φακέλου του έργου(σχετικό 1)
5. το γεγονός ότι δόθηκε 3^η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι ...15-9-2021... για την επίδοση ειδικής πρόσκλησης προς τον ανάδοχο
6. το γεγονός ότι δόθηκε 4^η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι ...30-11-2021... για την σύνταξη 2^{ΟΥ} ΑΠΕ , την περαίωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου
7. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Ηπείρου για τον 2^ο ΑΠΕ του έργου (συνεδρίασε στις 12/11/2021 και στις 24/11/2021)
8. το γεγονός ότι δόθηκε 5^η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι ...31-01-2022...
9. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το ...96%... του έργου.

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την ...30-04-2022... για την περαίωση του έργου (στέγαστρο βρύσης Κουκλιών), την σύνταξη και έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Συνημμένα: Αίτηση του αναδόχου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η εν λόγω παράταση σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθ. 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, την αρ. 387/26-01-22 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ**» ανάδοχος του οποίου είναι η ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε., **μέχρι 30-04-2022** για την περαίωση του έργου, την σύνταξη και έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και το κλείσιμο του φακέλου του .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ