



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/28-03-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου πρώην Αρρεναγωγείου-Παρθεναγωγείου για πολυχώρο παροχής γνώσεων & πολιτισμού»- αναδόχου «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **28^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567/25.03.2022 (ΦΕΚ 1454 τεύχος Β'): 'Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Σαββάτο 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 1785/23-03-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **14^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 1519/10-03-2022 εισήγηση που αφορά την **1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου πρώην Αρρεναγωγείου-Παρθεναγωγείου για πολυχώρο παροχής γνώσεων & πολιτισμού»** αναδόχου της «**ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**», όπου τίθενται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7490/2522/Α3/19-11-2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ένταξης του παραπάνω έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5022567 και ΣΑ: Ε1551 / Ενάρθρος: 2018ΣΕ155010081
2. Την υπ' αριθμ. 249/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου (ΑΔΑ:6ΝΖ3Ω1Ω-ΑΩΞ), με την οποία δόθηκε η έγκριση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, καταρτίσθηκαν οι όροι της Δημοπρασίας με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
3. Την απόφαση 116 / 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 70232/22-06-2021 επικύρωση της υπ' αριθμ. 116/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου από το Τμήμα Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
5. Το υπ' αριθμ. Α.Π. 4081/15-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης του σχεδίου σύμβασης για το υποέργο «Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου πρώην Αρρεναγωγείου-Παρθενγωγείου για πολυχώρο παροχής γνώσεων & πολιτισμού» του Δήμου Πωγωνίου.
6. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ 4943/29-07-2021 υπογραφή σύμβασης.
8. Το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...διακόσιες (240)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου.
9. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η 29-07-2021 και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η 26-03-2022.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ 1519/10-03-2021 αίτηση για παράταση έργου του Ανάδοχου.
11. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το ...15%... του έργου και υπολείπεται η σύνταξη και η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου καθώς και η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών που θα περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ.

Εισηγούμαστε

την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την....**26-08-2022**...,δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τον χειμώνα στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός, βροχοπτώσεις) δεν επέτρεπαν να πραγματοποιηθούν εργασίες αρμολογήματος και κατά συνέπεια εργασίες εφαρμογής ενεμάτων της τοιχοποιίας αλλά και των υπολοίπων εργασιών που έπονταν του χρονοδιαγράμματος. Επίσης ο χρόνος που απαιτήθηκε για την εκκένωση των πραγμάτων όλων των χώρων από την προηγούμενη χρήση του κτιρίου επέφερε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών καθαιρέσεων. Καθώς επίσης λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας (Covid -19)) και της απαίτησης από τον ανάδοχο εκτέλεσης των εργασιών τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας αλλά και λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου όπως και της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών που θα περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ.

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου (με αναθεώρηση).

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ.πρωτ.1519/10-03-2022 αίτηση
για παράταση έργου του Ανάδοχου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το υπ. αρ. 1520/18-03-22 έγγραφό του μας γνωστοποίησε την θετική του γνώμη για την εν λόγω παράταση ήτοι έως 26/8/22 .

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 1519/10-03-22 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ. αρ. Α.Π.1520/18-03-22 θετική γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον φάκελο του έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου πρώην Αρρεναγωγείου-Παρθεναγωγείου για πολυχώρο παροχής γνώσεων & πολιτισμού**» ανάδοχος του οποίου είναι η «**«ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»**» έως **26-08-2022**, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και την από Α.Π.1520/18-03-22 θετική γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ