



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/09-08-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του έργου: «Τοίχοι αντιστήριξης Τ.Κ. Ριαχόβου» αναδόχου «Μ.Α.Ι.ΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», βάση του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **09^η Αυγούστου 2022**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/30-07-22 (ΦΕΚ 4088/30-07-22 τεύχος Β') και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 4822/05-08-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 4220/04-08-2022 εισήγηση που αφορά την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του έργου: «**Τοίχοι Αντιστήριξης Τ.Κ. Ριαχόβου**» αναδόχου «Μ.Α.Ι.ΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», βάση του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022, όπου τίθενται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Εισηγηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του έργου: «**Τοίχοι Αντιστήριξης Τ.Κ. Ριαχόβου**» αναδόχου «Μ.Α.Ι.ΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», βάση του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

ΣΧΕΤ.: Η από 11 / 07 / 2022 δήλωση-αίτηση της «Μ.Α.Ι.ΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. το αρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί ισχύει σήμερα

και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ... εκατόν είκοσι (120)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου

2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...10-11-2021... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 10-03-2022
3. το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 10-08-2022 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 139/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ 4220/11-07-2022 δήλωση-αίτηση του αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022
5. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το ...65%... του έργου.

Εισηγούμαστε

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022, μέχρι την...**06-12-2022**..., λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της καθυστέρησης που έχει επέλθει στην εκτέλεση κάποιων εργασιών (εργασίες ασφαλτόστρωσης) και για την περαίωση των εργασιών, την σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη επιμήκυνση δεν προσμετράται στο συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου, βάση του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

Συνημμένα: Δήλωση-Αίτηση του αναδόχου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισηγήση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 4220/04-08-22 ανωτέρω εισηγήση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, τον φάκελο του έργου και το άρθρο 153 του Ν.4938/2022

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «**Τοίχοι Αντιστήριξης Τ.Κ. Ριαχόβου**» έως **06-12-2022** σύμφωνα με την δήλωση που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία «ΜΑ.Ι.ΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», και την ανωτέρω εισηγήση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ