



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/07-12-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης Δήμου» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **07^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.69439/02-12-22 (ΦΕΚ αρ. φυλ. 6135 τεύχος Β') και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 7484/02-12-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 7406/30-11-2022 εισήγηση που αφορά την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Συντήρηση – αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης Δήμου**» αναδόχου «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ**», όπου τίθενται τα εξής:

ΘΕΜΑ: 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Συντήρηση-αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης Δήμου**» αναδόχου «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ**»

ΣΧΕΤ.: Η από 29-11-2022 αίτηση του Αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την05-06-2023...

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

- την παραπάνω αίτηση
- το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον

N.4782/2021 και ισχύει σήμερα και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...εκατόν ογδόντα (180)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου.

2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...08-06-2022... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 05-12-2022... και
3. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το ...56%... του έργου,
4. το γεγονός ότι στις κοινότητες του Δήμου Πωγωνίου, που εκτελείται το έργο, κατά τους χειμερινούς μήνες επικρατούν ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις), που καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση κάποιων εργασιών (εκσκαφές, σκυροδετήσεις, κατασκευή τοίχων εκ λιθοδομής, κ.α.)

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την ...**05-06-2023**..., δεδομένου των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στις κοινότητες του Δήμου Πωγωνίου, που εκτελείται το έργο κατά τους χειμερινούς μήνες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις χιονοπτώσεις), που καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση κάποιων εργασιών (εκσκαφές, σκυροδετήσεις, κατασκευή τοίχων εκ λιθοδομής, κ.α.)

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου (με αναθεώρηση).

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ.πρωτ.7406/29-11-2022 αίτηση
για παράταση έργου του Ανάδοχου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 7406/30-11-22 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του εν λόγω έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης Δήμου» έως **05-06-2023**, ανάδοχος του οποίου είναι ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ**, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 300/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.´

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ