



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/24-01-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 06/2024

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση ΔΕ Άνω Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου» αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **24^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 371/19-01-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε : Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 294/16-01-24 εισήγηση που αφορά την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Αποχέτευση ΔΕ Άνω Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου»** αναδόχου της **«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»**, όπου τίθενται τα εξής:

ΘΕΜΑ: 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Αποχέτευση ΔΕ Άνω Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου»** αναδόχου **«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»**.

ΣΧΕΤ.: Η από 16-01-2024 αίτηση του Αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την30-04-2024....

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. την παραπάνω αίτηση
2. το αρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ...εκατόν είκοσι (120)... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου.
3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...13-06-2023... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 11-10-2023 ...,

4. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το ... 80% ... του έργου,
5. το γεγονός ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών
6. το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου για την διόρθωση των προμετρητικών παραλείψεων και μετρητικών αποκλίσεων της μελέτης και το κλείσιμο του φακέλου του έργου

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας **για την περαίωση των εργασιών έργου μέχρι την30-04-2024...**, δεδομένου των ανωτέρω λόγων.

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου (με αναθεώρηση).

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ.πρωτ.294/16-01-2024 αίτηση για παράταση έργου του ανάδοχου.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, την αρ. 294/16-01-24 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, τον φάκελο του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της **2^{ης}** παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«Αποχέτευση ΔΕ Άνω Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου»** ανάδοχος του οποίου είναι η **«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»**, έως **30-04-2024** για την ολοκλήρωση και το κλείσιμο φακέλου του εν λόγω έργου (με αναθεώρηση), λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου που διανύουμε και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2024.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ