



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/24-01-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 07/2024**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου, Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου» αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.».**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **24<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 371/19-01-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, του οποίου η εισήγηση είχε σταλεί ανέφερε : Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 9176/20-12-23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εισήγηση που αφορά την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»** αναδόχου της «Κωσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», όπου τίθενται τα εξής:

**ΘΕΜΑ: «1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» αναδόχου Κωσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.**

**ΣΧΕΤ.:** Η από 04-12-2023 αίτηση του Αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την ...30-06-2024...

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. την παραπάνω αίτηση
2. το αρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται ... διακόσιες σαράντα (240) ... ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου

3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η ...10 – 05 – 2023... και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η ... 05 – 01 – 2024
4. την εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χορήγηση παράτασης
5. την προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας

μέχρι την 30 / 06 / 2024 για την ολοκλήρωση του έργου και κλείσιμο του φακέλου του έργου (έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα).

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση).

Συνημμένα:1) Αίτηση του αναδόχου

2) Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

3) Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, την αρ. 294/16-01-24 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ. αρ. 8822/12/12/23 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Ε.Υ.Ε.Α.Ε.& Τ.Π. την με αρ. πρωτ. 4457/18-12-23 προέγκριση αυτής, τον φάκελο του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση της **1<sup>ης</sup>** παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Αγροτική οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου, Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου**» ανάδοχος του οποίου είναι η «**Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.**», έως **30-06-2024** για την ολοκλήρωση και το κλείσιμο φακέλου του εν λόγω έργου ( με αναθεώρηση), λόγω κακών καιρικών συνθηκών και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2024.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**