



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/28-11-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 135.472,58€ με Φ.Π.Α..

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **28^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/19-11-22 (ΦΕΚ αρ. φυλ. 5874 τεύχος Β') και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 7323/24-11-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **8^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 7253/22-11-22 έγγραφό του τον **1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε**», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **46,96% σαράντα έξι και ενενήντα έξι λεπτά επί τοις εκατό**, ήτοι ποσό **135.472,58€ με Φ.Π.Α.**

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνοδεύει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες της δημοτικής ενότητας Καλπακίου και Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου. Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν, βάση των υποδείξεων των κατά τόπους προέδρων-εκπροσώπων και του Δημάρχου Πωγωνίου, διαπιστώθηκε ότι, τα άμεσα αναγκαία έργα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας καθώς και για την άρτια, και έντεχνη συντήρηση-αποκατάστασή των δικτύων ύδρευσης των οικισμών Χρυσόραχης, Βροντισμένης, Μαυροβουνίου και Βήσσανης του Δήμου, είναι ως κάτωθι:

Τ.Κ. Χρυσόρραχης

Αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από την υδρομάστευση επί της επαρχιακής οδού Βελλάς-Βροντισμένης έως και την κάτω δεξαμενή του οικισμού.

Τ.Κ. Βροντισμένη

Αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από την υδρομάστευση επί της επαρχιακής οδού Βελλάς-Βροντισμένης έως και την δεξαμενή που βρίσκεται εκτός του οικισμού.

Τ.Κ. Μαυροβουνίου

Αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από το κεντρικό φρεάτιο στην πλατεία και σε τμήμα του κάτω «μαχαλά» του οικισμού μέχρι την τελευταία οικία δυτικά όπου και θα απομονωθεί.

Τ.Κ. Βήσσανης

Αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από την δεξαμενή της γεώτρηση, που βρίσκεται στην Μονή Άβελ, εκτός του οικισμού, μέχρι σημείου επί της επαρχιακής οδού Βασιλικού -Δελβινακίου.

- 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Το έργο χρηματοδοτείται ένα μέρος του από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειψυδρία με ποσό 150.000,00 ευρώ (ΣΑΕ 055) ενώ το υπόλοιπο (105.422,00 ευρώ) από ιδίους πόρους του Δήμου. Η πίστωση των 255.422,00€ είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 63-7312.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.
- 4. Η ΜΕΛΕΤΗ** του έργου, προϋπολογισμού 255.422,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αριθμό 23/2020, θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 05/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΤ55Ω1Ω-0ΜΜ) του Δήμου Πωγωνίου.
- 5. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 04/06/2021 με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και μειοδότης αναδείχθηκε, κατόπιν κλήρωσης λόγω ισότιμων προσφορών, η εργοληπτική επιχείρηση «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» που πρόσφερε μέση έκπτωση σαράντα έξι και ενενήντα έξι εκατοστά τοις εκατό - **46,96%** στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με την υπ' αριθμ. 242 /21-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΡΒΩ1Ω-ΡΓ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.
- 6. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 20-12-2021.
- 7. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες. Έχει δοθεί επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022, μέχρι την **06-12-2022**, με την υπ' αριθμ. 199/2022 Α.Ο.Ε (ΑΔΑ: Ψ0ΑΚΩ1Ω-ΩΑΛ) του Δήμου Πωγωνίου..
- 8. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.** Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%.
- 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα)** Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1^{ος}, και 2^{ος} λογαριασμός ποσού 73.861,18€ και 37.504,78€ αντίστοιχα.

Β. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων και μετρητικών αποκλίσεων της μελέτης, που προέκυψαν α) κατά την εκτέλεση του έργου και β) από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωσή του, χωρίς όμως να τροποποιείται το βασικό αντικείμενο και η μορφή του έργου.
- Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες, που κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωσή του και οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Στον 1^ο ΑΠΕ περιλαμβάνεται μια (1) νέα εργασία στην ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά, Αντιστηρίξεις, Εργασίες οδοποιίας

- ΝΕΑ ΤΙΜΗ 1: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος 'Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης. Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των **134.045,12 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24 %) **με μείωση σε σχέση με το ποσό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.**

Τέλος επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 134.045,12€ με Φ.Π.Α.(24%) από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 108.100,90 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 25.944,22 € το Φ.Π.Α.(24%), με μείωση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο ΑΠΕ .

Καλπάκι 22 / 11 / 2022

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Καλπάκι 22 / 11 / 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ**» συνολικής δαπάνης 134.045,12€ με Φ.Π.Α. (με μείωση του εγκεκριμένου συμβατικού οικονομικού αντικειμένου κατά 1.427,46 € με Φ.Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν.4735/20.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 1175/23-02-22 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και του **1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ**» συνολικής δαπάνης **134.045,12€ με Φ.Π.Α.** (με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά **1.427,46 € με Φ.Π.Α.**).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 291/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ