



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/27-08-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2024

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανάδειξη ανάπλαση ιστορικών θέσεων μαχών έπους 1940 στο Καλπάκι – Μνημείο Πεσόντων στη θέση «Βουρλιάσος» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 1.095.604,46€ με Φ.Π.Α. .

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **27^η Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση διαζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 6623/23-08-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα ,διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

Παρόντες κανένας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Καψάλη Κων/νου προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γκόγκος Χρήστος (σχετ. Α.Δ.Ε. 01/24 – Α.Δ.Α.:ΨΟΙΘΩ1Ω-3ΣΥ).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[3]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **13^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 6532/19-08-24 έγγραφό του, τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου«**Ανάδειξη ανάπλαση ιστορικών θέσεων μαχών έπους 1940 στο Καλπάκι – Μνημείο Πεσόντων στη θέση «Βουρλιάσος»** με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.»** και αρχικού συμβατικού αντικειμένου 1.095.604,46€ με Φ.Π.Α..

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η κατασκευή επιμέρους έργων με στόχο τη δημιουργία ενός διευρυμένου πάρκου ενημέρωσης για την ιστορική μάχη του Καλπακίου κατά το Έπος του 1940.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος του από τη Βουλή των Ελλήνων με την υπ'αρ. πρωτ. 2170/17-02-2023 Απόφαση περί έγκρισης καταβολής από τον ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων στο Δήμο Πωγωνίου ποσού ύψους 640.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Πωγωνίου.

ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 11/2023 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και είναι προϋπολογισμού 1.250.000,00€ (για εργασίες: 1.008.064,52€ και για Φ.Π.Α.: 241.935,49€)

ΑΝΑΘΕΣΗ

Το έργο ανατέθηκε μετά από ανοικτό διαγωνισμό με την υπ' αριθμ. 198/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου στον οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.».

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιηθεί στον ανάδοχο το ποσό των 112. 062,72€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) ή 138.957,77€ με Φ.Π.Α. (24%) (1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμοί).

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-02-2024 μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνου Καψάλη και του εκπροσώπου της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας κ. Νικολάου Σαρακατσάνου και σε ποσό 1.095.604,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι λήγει την 12-02-2025.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Δεν υπάρχουν παρατάσεις.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Δεν υπάρχουν νέες τιμές.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για τους κάτωθι λόγους:

1. κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκαν αστοχίες της μελέτης και προκειμένου να εκτελεστεί σωστά και έντεχνα το έργο απαιτείται η τροποποίηση σε συγκεκριμένα σημεία, όπως η αύξηση του ύψους τοίχων περίφραξης έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως τοιχεία αντιστήριξης, κλπ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν το βασικό φυσικό αντικείμενο, είναι απαραίτητες για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του έργου και θα γίνουν με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

2. προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών λόγω νέων προμετρητικών και εγκεκριμένων επιμετρητικών στοιχείων.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 1.095.604,46€ με Φ.Π.Α. 24% από το οποίο, η δαπάνη των εργασιών είναι 883.551,98€ και ο Φ.Π.Α. είναι 212.052,48€, δηλαδή δεν προκύπτει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας.

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται οι δαπάνες βάση του 1^{ου} Α.Π.Ε. ως εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	(€)	(€)	(€)	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	630.203,11	701.632,28	71.429,17	11,33%
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	113.436,56	126.293,81	12.857,25	11,33%
ΣΥΝΟΛΟ 1:	743.639,67	827.926,09	84.286,42	11,33%
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	111.545,95	27.259,53	-84.286,42	-75,56%
ΣΥΝΟΛΟ 2:	855.185,62	855.185,62	0,00	0,00%
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:	28.366,36	28.366,36	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ 3:	883.551,98	883.551,98	0,00	0,00%
Φ.Π.Α. (24%):	212.052,48	212.052,48	0,00	0,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.095.604,46	1.095.604,46	0,00	0,00%
-------------------	--------------	--------------	------	-------

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016, αρ.156, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, και για τη χρησιμοποίηση των «επί ελασσον» δαπανών σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.

Καλπάκι, 19/08/2024
Οι επιβλέποντες μηχανικοί

Ευμορφία Σίδερη Παντελεήμων Κορτσινόγλου
Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Καλπάκι, 19/08/2024
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου **«Ανάδειξη ανάπλαση ιστορικών θέσεων μαχών έπους 1940 στο Καλπάκι – Μνημείο Πεσόντων στη θέση «Βουρλιάσος»** συνολικής δαπάνης 1.095.604,46€ με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου).

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010.
- Το άρθρο 26 του ν.5056/23.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα κ.λ.π.
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 6532/19-08-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Ανάδειξη ανάπλαση ιστορικών θέσεων μαχών έπους 1940 στο Καλπάκι – Μνημείο Πεσόντων στη θέση «Βουρλιάσος»** συνολικής δαπάνης **1.095.604,46€ με Φ.Π.Α.**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε»**, ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2024.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ